



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE
Ambiente – Energia – Protezione Civile

Resoconto n.158 (Integrale) **- Presidenza OLIVIERO -**

Audizione
del 10 aprile 2019

Argomento: progetto “Bandiera Blu” relativo al Comune di Sessa Aurunca (CE).

Elenco degli intervenuti: OLIVIERO Gennaro (Consigliere regionale Gruppo “P.D.”), MUSCARA’ Maria (Consigliere regionale Gruppo “Movimento 5 Stelle”), VIGLIONE Vincenzo (Consigliere regionale Gruppo “Movimento 5 Stelle”), SASSO Silvio [Sindaco del Comune di Sessa Aurunca(CE)], VACCA Roberto (UDCP-ufficio XIV).

La seduta ha inizio alle ore 15,10.

PRESIDENTE (Oliviero): buon pomeriggio. Diamo inizio ai lavori della VII Commissione. Concedo, immediatamente, la parola al richiedente l’audizione, il Sindaco di Sessa Aurunca, prego.

SASSO [Sindaco del Comune di Sessa Aurunca(CE)]: penso che sia necessario fare chiarezza sullo stato dell’arte, perché non abbiamo comunicazioni ufficiali, da tempo, comunicazioni informali che preannuncino la fine del cantiere, anche con necessità di conferenza dei servizi per coordinare il cantiere, perché sarà necessario bloccare strade e interagire con le forze dell’ordine, con le forze di sicurezza, con gli altri sottoservizi, eccetera, però non si è mai formalizzato niente. Vediamo altri cantieri partire e soprattutto c’è mancanza di informazione, non c’è certezza. Siccome è una notizia resa pubblica da tanto, anche dai cittadini stessi è una delle domande che più viene avanzata quella di conoscere, non sapendo altro che fine ha fatto questo progetto. Noi che abbiamo notizie intermedie, che sono di continuo mini rimando, a questo punto il mini rimando, che sembra sempre essere quello rassicurante nell’imminenza dell’avvio del cantiere, è diventato un grandissimo rimando, perché sono passati almeno due anni, per quanto riguarda la mia Amministrazione. Mi sono insediato dal mese di giugno 2016 e quest’imminenza è sempre stata, informalmente, preannunciata, ma mai né formalizzata né, sostanzialmente, avviata. Abbiamo bisogno di una notizia certa sull’avvio del cantiere. A questo punto, anche di tutte le notizie tecniche sullo svolgimento del cantiere. Siccome è molto complesso, in un arco territoriale molto ampio, da dove si comincia, come si procede. In estate, naturalmente, si va ad interagire con alcuni assi viari, tipo la Domiziana e l’Appia, di grande importanza per i trasporti,



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE Ambiente – Energia – Protezione Civile

siamo al confine tra Lazio e Campania, quindi, la fascia balneare per eccellenza. A questo punto, vorremmo poter ragionare su qualcosa di concreto, documentale con i responsabili per avere la certezza di avviare e per capire come si procederà e come si procede.

VACCA (Regione Campania): buonasera. Ho sentito, telefonicamente, il Responsabile Unico del Procedimento, che non aveva conoscenza della convocazione in Commissione Ambiente di oggi.

(Intervento fuori microfono)

VACCA (Regione Campania): l'ingegnere Serra è incardinato presso la direzione generale del dottor Palmieri, ma svolge funzioni di RUP presso la centrale acquisti. La convocazione dovrebbe comunque essere inviata all'ufficio speciale centrale acquisti. Il dottor Vasco è il responsabile e l'architetto Testa è il dirigente. Il Responsabile del Procedimento mi diceva che il tempo presumibile per un avvio dei lavori parziale è di circa 30 giorni. Parlo di avvio di lavori parziali perché mi riferiva che c'era stata una problematica inerente alcune particelle degli espropri non indicati in progetto, benché comunque oggetto di intervento, per le quali hanno già preparato gli avvisi e stanno procedendo, però nell'arco temporale di 30 giorni, previa approvazione del progetto esecutivo con decreto di centrale acquisti, si potrà procedere alla consegna dei lavori su tutti i Comuni, ma che sarà comunque parziale per effetto di queste particelle ancora da espropriare.

(Intervento fuori microfono)

VACCA (Regione Campania): da quello che mi riferiva il RUP la consegna dei lavori dovrebbe avvenire tra 30 giorni.

PRESIDENTE (Oliviero): aggiorniamo la Commissione su quest'argomento. Non abbiamo notizie, tranne le cose che avete potute apprendere telefonicamente. Chiedo alla struttura di prendere appunti su chi convocare. Convochiamo Palmieri, il responsabile della Centrale Acquisti ed il R.U.P., il dottore Vasco e l'ingegnere Serra. Nello stesso momento, chiediamo al R.U.P. ed alla centrale acquisti che vengano in Commissione con un cronoprogramma relativo ai lavori.

SASSO [Sindaco del Comune di Sessa Aurunca(CE)]: la Commissione si aggiorna, quindi. Va bene, altrimenti avrei reiterato, come reitero la richiesta, alla Commissione, di accertamento. Ripeto, il tempo non è indifferente, perché il punto di avvio del cantiere è talmente complesso e lungo che la parzialità non è un problema, si può cominciare dove non abbiamo problemi. Probabilmente, si dovrà cominciare dove non creeremo problemi, quindi, evitando, sicuramente, le strade di percorrenza tipo Domiziana, che è tipicamente estiva, o Appia. Se abbiamo le carte e la conoscenza del progetto, possiamo anche superare quelle e lavorare meglio sulle parti che devono essere ancora sbloccate. È anche imbarazzante, per un'Amministrazione, non avere notizie e non poterne dare.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE
Ambiente – Energia – Protezione Civile

PRESIDENTE (Oliviero): la seduta è aggiornata.

I lavori terminano alle ore 15,20.