

Consiglio Regionale della Campania

**VII Commissione Consiliare Permanente
Ambiente-Energia-Protezione civile**

Audizione del 10 luglio 2024

Presidenza del Presidente Giovanni Zannini
(De Luca Presidente)

L'anno duemila ventiquattro, il giorno 10 del mese di luglio, la VII Commissione Consiliare Permanente presieduta dal Presidente Zannini, è convocata alle ore 14.00 in Audizione, in presenza e da remoto, con il seguente

O.d.G.: Monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi finalizzati alla mitigazione dell'erosione costiera, in località Bagnara, del Comune di Castel Volturno.

La seduta ha inizio alle ore 14.15

Intervenuti

Raffaele Velardo: dirigente Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale.

Aldo Di Resta: associazione Bagnara che vive

Leda Tonziello: ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali).

Pasquale Marrandino: Sindaco di Castel Volturno.

Assistono la seduta, per gli uffici, Anna Rosselli, funzionaria e Gennaro Bergantino istruttore amministrativo.

Sono inoltre presenti della segreteria del Presidente, Elia Antonia coordinatrice, Giuseppe Bersani, Carmine Pasquariello, componenti.

PRESIDENTE (Zannini): buon pomeriggio a tutti. Sono in corso i lavori della Commissione Ambiente. L'audizione di oggi fa parte di un ciclo di audizioni che stiamo portando avanti su sollecitazione dell'Associazione Bagnara, con l'amico Di Resta, con la dottoressa Tonziello, con l'allora assessore Pasquale Marrandino, oggi Sindaco di Castel

Volturno. Tutte componenti che sono state sempre sensibili alle azioni che la Regione Campania ha inteso programmare con l'Autorità di bacino per il contrasto all'erosione costiera del Comune di Castel Volturno.

Incominciamo, quindi, a verificare qual è, con l'ingegnere Velardo che saluto, lo stato di avanzamento del cronoprogramma che doveva prevedere l'approvazione di una progettazione esecutiva, con quantificazione dell'importo finale di intervento, descrizione dell'importo, un cronoprogramma dei lavori. A che stiamo su questi temi? Poi, passerò la parola al Sindaco Marrandino che mi auguro si sia collegato e al quale facciamo anche gli auguri perché da poco è stato eletto primo cittadino di Castel Volturno.

Diamo il benvenuto al Sindaco Marrandino e auguri. Nelle ultime audizioni l'abbiamo lasciata come Assessore che ha sempre seguito con grande attenzione la tematica delle azioni poste in essere e delle strategie per il contrasto dell'erosione costiera. Parliamo di interventi molto importanti dal punto di vista dell'impegno finanziario, che vedono coinvolti in sinergia il Comune, la Regione Campania e l'Autorità di bacino nell'ambito di quelli che sono i perimetri del Rendis. Sono questioni che tutti ben conosciamo. Diamo subito la parola all'ingegnere Velardo per farci aggiornare sul cronoprogramma della progettazione esecutiva dei lavori e sull'impegno delle risorse finanziarie per la realizzazione dei lavori. Ingegnere Velardo, prego.

RAFFAELE VELARDO (Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale): buon pomeriggio. Mi associo agli auguri e all'in bocca al lupo al Sindaco Marrandino. Saluti da parte del Segretario generale. Presidente, come ben sa, l'Autorità di bacino sta portando avanti, sul Litorale Domizio, destra Volturno nello specifico, due grossi interventi. Ben vengano queste riunioni, così cercheremo e troveremo in lei sicuramente un facilitatore rispetto ad alcuni procedimenti.

Il primo intervento di cui si sta, come progettazione, entro fine mese, arrivando ad una conclusione della progettazione esecutiva, è la rifunzionalizzazione

dello scolmatore Lavapiatti che prevede anche una piccola barriera a protezione dello scolmatore stesso. È un'attività su cui abbiamo avuto una conclusione positiva nell'ambito della procedura di assoggettabilità a VIA, benché sia durata circa 14 mesi. Siamo a conclusione della progettazione esecutiva. Questo passaggio risulta essere fondamentale. Ci lasciamo a fine dicembre con la consegna, da parte dell'RT aggiudicatario, di questi pennelli che insistono su circa 4 chilometri in destra Volturno, località Bagnara. Sulla scorta e anche con interlocuzione che avevamo fatto con i funzionari e colleghi della Regione Campania, avevamo proceduto ad una verifica di assoggettabilità. Dopo dicembre 2023, naturalmente, dovendo produrre degli atti di carattere amministrativo per il pagamento degli oneri, abbiamo inviato la documentazione alla Regione Campania certi che la verifica di assoggettabilità di un'opera immediatamente precedente, anzi, tra l'altro, più vicina all'oasi dei Variconi, avesse ottenuto un procedimento positivo nell'ambito della verifica di assoggettabilità, avevamo seguito la stessa strada. Purtroppo, in questo caso, l'ufficio VIA ha ritenuto, e questo ce l'ha comunicato ad aprile, dovesse essere assoggettato a procedura VIA. Da quel momento sono state avviate una serie di interlocuzioni con l'avvocato Brancaccio, che ringrazio, affinché potessimo produrre la documentazione necessaria. La documentazione necessaria è stata prodotta, l'abbiamo fatta valutare nuovamente all'ufficio VIA. Entro domani o dopodomani pagheremo anche gli oneri aggiuntivi, perché dovremmo pagare circa 2 mila 500 euro di oneri in più, che è sicuramente poca cosa, però toglie tempo. Nel pensare di scrivere la nota, il pagamento del Bilancio, prende il tempo che lei sa benissimo come amministratore. Credo che per la settimana prossima, qui chiederò una mano al Presidente, riconsegneremo nuovamente la documentazione, l'abbiamo fatta valutare prima e c'è stato un riscontro positivo, anche se in maniera superficiale, da parte dell'ufficio VIA. Se per la zona "il Lavapiatti" chiuderemo la progettazione esecutiva entro luglio, e, quindi, avviare la gara. Su questo le dico che le risorse finanziate, all'epoca

appostate, non sono più sufficienti, erano 6 milioni e mezzo, oggi ce ne vorrebbero almeno 11 o 12, glielo dico in anteprima. Stanno redigendo, in questo momento, il quadro economico, l'importo lavori è significativamente aumentato. Per la zona "Litorale Domizio", la vecchia proposta di 10 milioni, al momento, sembrerebbe ancora essere sufficiente. Naturalmente, c'è già la richiesta del Rendis. Ultimata la progettazione, una volta che consegniamo la documentazione ai colleghi dell'ufficio speciale di Valutazione ambientale, chiedo aiuto anche al Presidente di poter intervenire per fare in modo di accorciare i tempi, e laddove dovesse essere ulteriormente integrata, naturalmente, siamo disponibili. Lei sa benissimo che una volta consegnata la documentazione, ci sono dei tempi tecnici per cui procederanno ad una convocazione di una Conferenza dei servizi. Credo che per settembre o ottobre, visto il periodo, potremmo esserci.

Presidente, questo è quanto.

PRESIDENTE (Zannini). Per lo scolmatore in zona Lavapiatti, per luglio il progetto esecutivo c'è e, dite, andiamo a gara, ma ci mancano quattro o cinque milioni di euro. Come fate ad andare a gara senza reperire le risorse aggiuntive?

VELARDO: è un progetto della Regione Campania, quindi, a regia Regione Campania. In premessa ha detto che c'è una sinergia tra Regione Campania, Comune di Castelvoturno e Autorità di bacino, le dico in anticipo quello che può essere un punto critico. Lei sa benissimo che i computi metrici e l'elenco prezzi è aumentato in maniera significativa.

PRESIDENTE (Zannini): questo è chiaro, poi, se per progettare ci mettiamo quattro o cinque anni, è chiaro che si aumenta sempre di più. Si scopre ogni volta qualcosa, ora scopriamo che ci vuole la VIA, lo dovevamo sapere prima che ci voleva la VIA. Non voglio fare polemiche, oggi dobbiamo salutare, come se fosse una prima pagina di un libro, perché c'è un nuovo Sindaco, però se mi dici fine luglio, vuol dire che a fine luglio mi aspetto che ci sia il

progetto esecutivo, perché a quel punto dobbiamo andare in Assessorato e cercare di capire qual è la copertura finanziaria. Speriamo che a Roma ci fanno firmare l'FSC, perché dovremmo sicuramente andare ad attingere questa parte che manca. Poi, si può procedere ad un appalto relativo a questo segmento degli interventi, rimandando l'altro appalto, quello che riguardava l'intervento che ora va a VIA, a valle delle procedure autorizzatorie? Si possono fare due procedure distinte e separate?

VELARDO: sì, sono due, non interferiscono tra loro.

PRESIDENTE (Zannini). Quando integrate queste cose per l'ufficio della dottoressa Brancaccio?

VELARDO: entro la settimana prossima. Stiamo già procedendo a firmare digitalmente.

PRESIDENTE (Zannini): ci aggiorniamo alla prima data utile, che potrà essere l'ultima.

VELARDO: quando consegniamo ti chiamo.

PRESIDENTE (Zannini): vogliamo dire a verbale per poter lasciare traccia di quello che facciamo con il Sindaco, con l'Associazione Bagnara e con le altre Associazioni che sono presenti a seguire questa vicenda. Sarei, cioè, dell'idea di riconvocare la Commissione l'ultima di luglio o la prima di agosto, ritenendo ragionevole la possibilità che per quella data, per le cose che ci hai detto prima, avrai avviato la procedura in sede VIA. L'ufficio VIA è un ufficio che cammina da solo, cammina bene, non ho dubbi da questo punto di vista, va solamente monitorato e vigilato, sono abbastanza veloci. Dall'altro lato, mi dici che a fine luglio è pronto il progetto esecutivo.

VELARDO: ho sentito i progettisti per avere un ragguaglio, perciò ho parlato di quei numeri. Formalmente, la data di consegna è il 13, ma siamo certi che finiamo prima. Il progetto è pronto.

PRESIDENTE (Zannini): do mandato alla mia segreteria di fissare quest'audizione interlocutoria il primo mercoledì di agosto. Do mandato, sempre alla mia segreteria, di trasmettere il verbale odierno, e anche le note che l'Autorità di bacino ci ha trasmesso il 23 febbraio 2024, sia all'Associazione Bagnara, soprattutto al Sindaco e alla dottoressa Tonziello. Buon pomeriggio a tutti.

I lavori terminano alle ore 14.30