
**POSTA CERTIFICATA: Prot. n. 0234370 del 06/10/2025 16:12 -
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA A FIRMA DEL CONSIGLIERE
REGIONALE GENNARO SAIELLO (M5S) - R.G. N. 114/1 - PROT. N. 68
DELL'11.02.2025 - CONCERNENTE "STATO DI AVANZAMENTO DEGLI
INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA SANITA' TERRITORIALE
PREVISTI DAL PNRR NEL TERRITORIO DI TORRE ANNUNZIATA (NA) E
POMIGLIANO D'ARCO (NA). RISCONTRO NOTA PEC DEL 30.09.2025**

Mittente: affari.ist@pec.aslnapoli3sud.it
Destinatari: salute@pec.regione.campania.it; interventi.strategici.attuazione@pec.regione.campania.it
Inviato il: 06/10/2025 16.14.05
Posizione: salute@pec.regione.campania.it/Posta in ingresso

Il documento e' stato protocollato dal mittente con numero:

0234370 del 06/10/2025 16:12

Di seguito i link per il download dei documenti allegati

Tipologia

Download

Documento Principale

2025-10-06 - REGIONE - Riscontro Interrogazione Consiliare Pomigliano - Torre Annunziata_signed_signed (005)_signed_signed.pdf

Documento Timbrato

Timbro_2025-10-06 - REGIONE - Riscontro Interrogazione Consiliare Pomigliano - Torre Annunziata_signed_signed (005)_signed_signed.pdf

Segnatura

segnatura.xml

06/10/2025 16.12-20250234370



SEDE LEGALE

VIA MARCONI N. 66 - 80059 TORRE DEL GRECO
DIREZIONE GENERALE
TEL 081/8490645 - PROTOCOLLO@PEC.ASLNAPOLI3SUD.IT

COPIA

Protocollo N.0504547/2025 del 07/10/2025
Legale: GIUSEPPE RUSSO

Alla Giunta Regionale della Campania
D.G. Tutela della Salute e Coordinamento
del Servizio Sanitario Regionale Nazionale
PEC: salute@pec.regione.campania.it

Settore 303.01.00 - Attuazione Opere Pubbliche ed Interventi Strategici
PEC: interventi.strategici.attuazione@pec.regione.campania.it

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta a firma del Consigliere regionale Gennaro Saiello (Movimento 5 Stelle) – R.G. n. 1140/1 - prot. n. 68 del 11 febbraio 2025 – concernente “Stato di avanzamento degli interventi di potenziamento della sanità territoriale previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nel territorio di Torre Annunziata (NA) e Pomigliano d’Arco (NA).
Riscontro nota PEC del 30/09/2025.

In riferimento alla nota PEC del 30/09/2025, registrata al prot. aziendale n. 228290 del 30/09/2025, per quanto di competenza, si forniscono di seguito gli elementi utili al riscontro.

Per quanto riguarda la nuova struttura sanitaria da realizzare nel Comune di Pomigliano D’Arco, che ospiterà una Casa della Comunità, un Ospedale di Comunità e una Centrale Operativa Territoriale, si rappresenta che, con Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL Napoli 3 Sud n.1141 del 20/08/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori ed il relativo quadro economico per l’importo complessivo di €10.473.508,20.

Successivamente, con disposizioni a contrarre prott. n. 205692, n. 205767 e n. 205789 del 03/09/2025, è stata proposta all’Operatore Economico aggiudicatario del Lotto 12 dell’Accordo Quadro Regionale – Conscoop – l’esecuzione dei lavori, con data di inizio lavori programmata al 15/09/2025 e data di ultimazione:

- a) entro il 27/02/2026 (eventualmente differibile al 29/05/2026 nel caso di proroga del termine per il raggiungimento del target al 30 giugno 2026), per le opere strettamente necessarie al raggiungimento del target PNRR M6C1;
- b) entro il 31/12/2026 per le restanti opere contrattualmente previste.

L’Operatore Economico, con note PEC del 08/09/2025, ha accettato l’esecuzione dei lavori, con riserva sul termine di ultimazione.

In data 22/09/2025, previa convocazione formale del Direttore dei Lavori nominato, è stata effettuata la consegna totale dei lavori in via d’urgenza all’impresa esecutrice che, sul verbale di consegna redatto, ha apposto le medesime riserve presentate sulla disposizione a contrarre.

I lavori risultano attualmente in corso di esecuzione e non si rinvencono specifici motivi ostativi alla realizzazione dell’opera, fatta eccezione per le riserve manifestate dall’Appaltatore in via cautelativa sul termine di ultimazione.

Per quanto riguarda la Casa della Comunità da realizzare nel Comune di Torre Annunziata previa ristrutturazione del piano secondo della struttura aziendale di Piazza Cesaro, già sede di attività sanitarie, si rappresenta che, con Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL Napoli 3 Sud n. 1214 del 11/09/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori ed il relativo quadro economico per l’importo complessivo di €3.450.000,00

Successivamente, con disposizione a contrarre prot. n. 214393 del 12/09/2025, è stata proposta all'Operatore Economico aggiudicatario del Lotto 15 dell'Accordo Quadro Regionale – R.T.I SMARIG Srl, EUROELEKTRA Srl – l'esecuzione dei lavori, con data di inizio lavori programmata al 29/09/2025 e data di ultimazione:

- a) entro il 27/02/2026 (eventualmente differibile al 29/05/2026 nel caso di proroga del termine per il raggiungimento del target al 30 giugno 2026), per le opere strettamente necessarie al raggiungimento del target PNRR M6C1;
- b) entro il 31/05/2026 per le restanti opere contrattualmente previste.

L'Operatore Economico, con nota PEC del 14/09/2025, ha accettato l'esecuzione dei lavori secondo i termini e le condizioni fissate.

Sono attualmente in corso gli affidamenti dei servizi professionali relativi alla Direzione dei Lavori, al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione ed al Collaudo per procedere al tempestivo avvio dei lavori.

In riferimento alla carenza di personale sanitario, infine, si fa presente che la scrivente Azienda, dopo aver determinato il fabbisogno di personale necessario per l'attivazione delle nuove strutture territoriali, sta provvedendo ad una ricognizione delle unità già in servizio, al fine di ottimizzarne la collocazione, e, congiuntamente, sta avviando le procedure di reclutamento, eventualmente anche in deroga al piano dei fabbisogni.

Si precisa che all'interno delle Case di Comunità è prevista come da Decreto Ministeriale 77/2022, la presenza dei MMG/PLS Specialisti Ambulatoriali interni.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore utile contributo.

Il Direttore U.O.C. P.P.E.I.E.S.
Ing. Ciro Visone

Il Direttore Amministrativo
Dott. Michelangelo Chiacchio

Il Direttore Sanitario
Dott. Pasquale Izzo

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Russo