



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti,
Autorizzazioni Ambientali
UOD 50.17.04

Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge
regionale n. 14/2016

Il Dirigente

Alla DG 50.17.00

Oggetto: Riscontro interrogazione a risposta scritta prot. 9545 del 27/05/2025 – Prot. 2025-12252/UDCP/GAB/UL del 28/05/2025.

I Comuni che hanno aderito al Programma Straordinario nell'ambito del progetto per l'incremento del compostaggio di comunità ai sensi dell'art. 45, lett. c), L.R. 14/2016, e sottoscritto la Convenzione per la realizzazione dei singoli interventi comunali furono in origine 159 per un totale di n. 253 compostiere e 200 moduli.

Stanti le difficoltà palesate da praticamente tutti i Comuni per realizzare dette operazioni di installazione e messa in opera delle compostiere, è stata stipulata una specifica Convenzione (prot. 552899/2020) con la società *in house* regionale SMA Campania S.p.A. per la realizzazione delle opere propedeutiche, con costi a totale carico del progetto; tale Convenzione è stata rifinanziata con DD. n. 15 del 04/07/2024.

Con DD. n. 6 del 24/05/2024 si è proceduto ad un'ulteriore rimodulazione progettuale.

I comuni cui sono state consegnate le compostiere sono stati 82 per un totale di 113 compostiere e 60 moduli.

In una prima fase (prima dell'attivazione della Convenzione con SMA Campania S.p.A.) alla consegna delle compostiere non sempre è seguita la messa in funzione e parte di esse non sono state ancora installate o comunque non sono ancora funzionanti.

Alla luce di quanto sopra e del DD. 2/2024 i contratti di fornitura per l'acquisto di compostiere e di moduli attualmente ancora in essere sono i seguenti:

PRIMA GARA

- lotto n. 7 Montalbano s.r.l. Unipersonale – 26 compostiere tutte da consegnare;
- lotto n. 2 Montalbano s.r.l. Unipersonale – 55 moduli tutti da consegnare;

SECONDA GARA

- lotto n. 3 Environmental Technologies Internationals S.p.A. – 22 compostiere tutte da consegnare;
- lotto n. 4 Ecopans s.r.l. – 21 compostiere tutte da consegnare.

Con la rimodulazione progettuale del 2022 (DD. n. 11 del 16/06/2022), stanti le grosse difficoltà palesate dai comuni per la realizzazione delle opere propedeutiche e per l'espletamento degli obblighi normativi, si è evidenziato un minore fabbisogno di compostiere e moduli per cui, tramite i RR.UU.PP. delle forniture, sono in corso interlocuzioni con le Società fornitrici allo scopo di valutare le possibilità di ridurre gli acquisti. Nel medesimo DD. 11/2022, sempre al fine di favorire una rapida attuazione del Progetto, si prevedeva anche di:

- finanziare ai comuni che ne avessero fatto richiesta ed avessero presentato un progetto specifico, un intervento di sensibilizzazione dei cittadini al compostaggio di prossimità;
- sottoscrivere una Convenzione con l'ARPAC al fine di rendere disponibile un servizio informazioni dedicato ai comuni sugli obblighi normativi connessi al compostaggio di comunità.

Le due misure sopra riportate non hanno avuto alcun seguito in quanto:

- nessun comune ha presentato alcun progetto concretamente operativo;
- l'ARPAC, con nota prot. EM ARPAC n. 661 del 29/09/2022 acquisita al PG n. 477268 del 30/09/2022, ha ritenuto di non dover procedere alla sottoscrizione della Convenzione operativa.

In considerazione di quanto riportato e nell'ottica di favorire la realizzazione delle opere propedeutiche al fine di attivare le compostiere già presso i comuni, dopo una seconda rimodulazione progettuale (DD. 6/2024), con il DD. 15/2024 si provvedeva ad impegnare a favore della SMA Campania S.p.A. ulteriori risorse rese disponibili così da consentire la continuazione delle attività propedeutiche all'installazione delle compostiere.



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti,
Autorizzazioni Ambientali
UOD 50.17.04
Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge
regionale n. 14/2016

Il Dirigente

Le problematiche che hanno rallentato e continuano a rallentare il completamento del progetto possono essere sintetizzate come segue:

- molti dei Comuni sottoscrittori di Convenzione non hanno adempiuto agli impegni presi e non si attivano né si sono attivati per ricevere le compostiere a suo tempo richieste; è bene sottolineare come tutti i contratti di acquisto di compostiere e moduli discendono dagli impegni liberamente sottoscritti dai comuni a suo tempo;
- altri comuni, già in possesso delle compostiere (e talora anche dei moduli richiesti), non si attivano per la loro messa in funzione e spesso non svolgono con la dovuta attenzione i compiti di custodia e salvaguardia del bene;
- ancora altri comuni, solo dopo numerose sollecitazioni hanno alla fine stabilito con SMA Campania S.p.A. siti e modalità di realizzazione delle opere propedeutiche e quindi della prossima attivazione delle compostiere;
- le attività di SMA Campania S.p.A. riprenderanno a pieno ritmo entro l'ultima decade di giugno p.v. consentendo così la messa in funzione di circa 35 compostiere presso comuni dove sono già stati concordati gli interventi da effettuarsi;
- poca o nulla infine è la collaborazione ricevuta dagli EE.dd.AA. nell'intero iter del progetto.

Sulla scorta di quanto esposto e dai riscontri acquisiti risulta che:

- sono state consegnate n. 113 compostiere a n. 82 comuni;
- sono stati consegnati n. 60 moduli a n. 55 comuni;
- da contratti sottoscritti con le ditte fornitrici restano da consegnare n. 69 compostiere. Si segnala tuttavia l'interlocazione con la ditta Etica S.p.A. per la riduzione di un quinto della fornitura;
- restano da consegnare n. 55 moduli. Si segnala tuttavia l'interlocazione con la ditta Montalbano s.r.l. per la modifica/riduzione della fornitura
- sono state installate ed attivate n. 22 compostiere presso n. 15 comuni;
- sono in attesa dell'intervento di SMA Campania S.p.A. per l'attivazione n. 18 compostiere presso n. 13 comuni;
- sono in attesa della consegna e della contestuale attivazione da parte della SMA Campania S.p.A. n. 16 compostiere presso 10 comuni.

Per quanto attiene alle unità di personale del Consorzio Unico di Bacino Napoli-Caserta dislocate per il periodo di avviamento delle compostiere, i 14 comuni interessati sono: Altavilla Irpina, Caiazzo, Castello del Matese, Cesa, Conza della Campania, Cuccaro Vetere, Formicola, Gioia Sannitica, Lioni, Marzano di Nola, Monteforte Cilento, Moio della Civitella, Roccabascerana e Tortorella. Le attività del personale complessivamente ammontano a circa 1000 mensilità.